

(配布先)

支店長・副支店長
施工担当部署長、建設所長
副部長・副所長・統括工事長
安全長・安全主任
工事長・工事主任
関西支店災害防止協議会

事務連絡（安-2021-16）

令和3年7月19日

関西支店

安全環境部長

デッキプレート「OKマーク」の再徹底について(要請)

過日、他支店の高層マンション新築工事作業所において、鳶工が仮置状態で固定未了の型枠デッキプレート（630 mm×1250 mm）に足を掛けた際、当該デッキプレートが外れて、下階のコンクリート床まで3.1 m墜落するという災害が発生しました（【別紙1】参照）。幸い、命に別状はありませんでしたが、死亡災害になっても不思議ではない事案です。

現地調査の結果、デッキプレートの設置作業においては、施工業者以外の立入を禁止するとともに、当該デッキ設置完了後に「OKマーク」を表示して立入禁止の措置を解除することになっていましたが、当該ルールが順守されていなかったことが判明しました。

つきましては、同種災害の再発防止のため、全社標準である、デッキ工事を伴う作業場所における「OKマーク」ルール（【別紙2】参照）について、作業所関係者に再度周知徹底させてください。

以 上

※この事務連絡は、事務連絡 21-19（令和3年7月16日）安全環境本部発行に基づき作成しました

(墜落) デッキプレートを踏み抜き鳶工が墜落

- ◇ 発生日時： 2021年7月8日 (木) 午前10時00分頃
 ◇ 被災者： 鳶工 39 歳 (所属 2次) 経験 19年8ヶ月



【発生状況】

12階のOKマークのない型枠デッキプレート上で、階段開口まわりの手摺取付の準備作業をしているとき、調整部で仮置き状態だったデッキプレート(630mm×1,250mm)を踏み抜き、鉄骨に脇腹をぶつけながら下階に3.1m墜落した。

(腰部打撲) (休業見込日数 0 日)

個別工事
作業手順・予測災害打合せシート

略称	工事種目(鉄骨工事)	工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日	打合日 場所	出 席 者	スタッフ 作 業 所 取引業者	現場管理責任者	工事担当者	取 引 業 者
■危険・有害要因の特定及び除去・低減するために実施すべき事項の特定									

■危険・有害要因の特定及び除去・低減するために実施すべき事項の特定
法令と危険・有害要因のリスクにより環境が特定。

[illegible]

